# JOB Martin Bandiera

Ingeniería, Obras Eléctricas y Mantenimiento de Pozos Profundos

Mendoza - Valle de Uco · Tel: +54 9 2622 50-5195 · CUIT: 30-71720268-2

**REMITO PASADO CONSOLIDADO**

**Nº RPC-131892**

**CLIENTE / RAZÓN SOCIAL:**

**1 AGRODAYSE, 1 AGRODAYSE - PASO DE LAS CARRETAS**

**FECHA DE EMISIÓN:**

**2026-09-30**

**UBICACIÓN / ZONA:**

**PASO DE LAS CARRETAS**

**REMITOS CONSOLIDADOS:** **9 remito(s) detallados**

| REMITO | FECHA | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | SERVICIO ($) | MATERIALES ($) | TOTAL (+IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| **#544-2026**<br>**Papel: 2-11216** | 2026-09-30 | SE REALIZA REVISIÓN DE ELEVADOR DE TENSIÓN POR CORTOCIRCUITO EN TÉRMICA DE SALIDA. SE DETECTA FALÑLA EN CABLES DE SALIDA HACIA PIVOT 3 Y 4. SE DESCONECTAN PARA POSTERIOR REVISIÓN, SE RESTAURA LA TENSIÓN PARA PIVOT N°2 MANTENIENDO EN CONTROL PARA LA PRUEBA DE PIVOT POR PARTE DE PERSONAL DE CIRCUITO FÉRTIL. | $245.668,39 | $0 | **$245.668,39 + IVA** |
| **#542-2026**<br>**Papel: 2-11299** | 2026-09-28 | SE VERIFICA FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE, ENCONTRANDO DAÑADO 1 CONTACTOR DE 12A BOB 220V, EL CUAL SE REEMPLAZA POR UNO PROVISORIO DE 17A, SE ENCUENTRA DAÑADO EL RELOJ HORARIO, SE RECOMIENDA CAMBIAR AMBOS. QUEDA FUNCIONANDO MANUAL SIN FALLAS. | $138.118,39 | $79.850 | **$217.968,39 + IVA** |
| **#541-2026**<br>**Papel: 2-11280** | 2026-09-22 | SE VERIFICA FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA, SE REAPRETAN CONTACTOS AUXILIARES DE CONTACTORES Y SE MODIFICA EL TIEMPO DEL TEMPORIZADOR, QUEDA FUNCIONANDO SIN FALLAS CON EL GRUPO ELECTRÓGENO Y CON LA TENSIÓN DE EDEMSA. TV: 398/398/398 TC: 396/396/395 AL: 113/113/109 AD:62/62/62 | $156.918,39 | $0 | **$156.918,39 + IVA** |
| **#543-2026**<br>**Papel: 2-11264** | 2026-09-15 | SE DEJA TRANSFORMADOR PARA REDUCCIÓN DE 800A 380V. EN EL ULTIMO PIVOT SE VEN TRABAJOS A REALIZAR Y DONDE COLOCAR EL TRANSFORMADOR. | $0 | $0 | **$0 + IVA** |
| **#540-2026**<br>**Papel: 2-11257** | 2026-09-11 | SE MIDE LA DISTANCIA DEL TABLERO EXISTENTE AL POZO NUEVO, SE DEFINE DONDE COLOCAR BORNERA DE BOCA POZO. | $0 | $0 | **$0 + IVA** |
| **R-IMP-1020**<br>**Papel: 2-11114** | 2026-08-27 | Mantenimiento preventivo e inspección técnica | $72.751 | $0 | **$72.751 + IVA** |
| **R-IMP-1022**<br>**Papel: 2-11115** | 2026-08-27 | Mantenimiento preventivo e inspección técnica | $183.102 | $0 | **$183.102 + IVA** |
| **R-IMP-1050**<br>**Papel: 2-11065** | 2026-08-21 | Mantenimiento preventivo e inspección técnica | $136.102 | $436.520 | **$572.622 + IVA** |
| **R-IMP-1120**<br>**Papel: 2-10849** | 2026-08-10 | Mantenimiento preventivo e inspección técnica | $89.102 | $231.652 | **$320.754 + IVA** |



**Subtotal Servicios (Mano de Obra):** **$1.021.762,17**

Subtotal Materiales (Col. Separada): **$748.022**